



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA GESTIONE EDILIZIA
UFFICIO MANUTENZIONI EDILIZIE
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VOLTA DELLA SALA AFFRESCHI SITA AL PRIMO PIANO DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA IN VIA EUDOSSIANA, 18 - 00184 ROMA (CODICI: EDIFICIO RM031 ; PIANO P01 ; LOCALE L036)



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Armando Viscardi
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROG.: Dott. Ing. Bruno Enrico Mancini
COLLABORATORE PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Leonardo Di Tomo

TAV. N.: 3-PSC
SCALA:
TITOLO: DIAGRAMMA DI GANTT



[Handwritten signature]

ARCHIVIAZIONE: _____ DATA: _____

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OGGETTO : PROGETTO STATICO PER IL RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA DELLA "SALA DEGLI AFFRESCHI" SITA AL PRIMO PIANO DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE

N.B. 1 :

Il nome dei mesi è puramente indicativo per tener conto di eventi che nel tempo contrattuale hanno probabilità di verificarsi. La sequenza delle fasi fa quindi riferimento a **5 periodi** di circa **30 giorni** a partire dalla consegna per un totale di **150 giorni**. La durata tiene conto, anche se non indicata da discontinuità nella linea di rappresentazione, dei normali periodi di inattività o di rallentamento per avverse condizioni meteoriche, interferenze, festività, ecc.

PERIODI	ESECUZIONE						
	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7
MESE PROBABILE DI RIFERIMENTO : ----->							
DESCRIZIONE OPERAZIONI							
1 Allestimento Cantiere	█						
Adeguamento SCALA ESTERNA DI SICUREZZA A4							
2 Micropali	█	█					
3 Smontaggio elementi delle scale, collegamenti all'edificio, uso di piattaforma aerea		█					
4 Montaggio controventi e elevazione scala			█				
Verniciature e finiture				█			
Messa in sicurezza della VOLTA della sala affreschi - Attività nell'aula superiore							
RIMOZIONE ARREDI							
PONTEGGIO ESTERNO							
5 RIMOZIONE PAVIMENTO							
6 Demolizione tavellonato /voltine tra le putrelle del solaio							
CONSOLIDAMENTO VOLTA E MURI							
7 INIEZIONI MALTA							
8 Cerchiature e Tiranti							
9 Putrelle di sospensione volta e sospensione							
10 Ricostruzione solaio pavimento aule superiori							
11 Pavimentazione							
12 FINITURE - Tinteggiature interne							
12 FINITURE - Tinteggiature esterne							
SMONTAGGIO PONTEGGIO							
SMOBILIZZO CANTIERE							
COLLAUDO STRUTTURE							
COLLAUDO AMMINISTRATIVO							

S=45 giorni

A=75 giorni AULA

fine lavori