

ALLEGATO "A"

Area Gestione Edilizia

Ufficio Manutenzioni Edilizie

Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rinforzo e consolidamento della volta della sala affreschi sita al primo piano della facoltà di ingegneria.

COMMITTENTE: Sapienza Università di Roma - Area Gestione Edilizia - Ufficio Manutenzioni Edilizie.

CANTIERE: Via Eudossiana 18, Roma (RM)

Roma, __/__/____



IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Mancini Bruno Enrico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Viscardi Armando)

Ingegnere Mancini Bruno Enrico

Via Giotto 7

02100 Rieti (RI)

Tel.: 0746 496010 - Fax: 0746 498644

E-Mail: studio@euroingegneria.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg C
Allestimento cantiere	7
Adeguamento SCALA ESTERNA DI SICUREZZA A4	
Micropali	21
Smontaggio elementi delle scale, collegamenti all'edificio, uso di piattaforma aerea	7
Montaggio controventi e elevazione scala	7
Verniciature e finiture	7
Messa in sicurezza della VOLTA della sala degli affreschi - Attivit© nell'aula superiore	
Rimozione arredi	7
Ponteggio esterno	7
Rimozione pavimento	7
Demolizione tavellonato/voltine tra le putrelle del solaio	7
CONSOLIDAMENTO VOLTA E MURI	
Iniezioni malta	21
Cerchiature e tiranti	21
Putrelle di sospensione volta e sospensione	14
Ricostruzione solaio pavimento aula superiore	7
Pavimentazione	7
FINITURE - Tinteggiature interne	14
FINITURE - Tinteggiature esterne	21
SMONTAGGIO PONTEGGIO	7
SMOBILIZZO CANTIERE	7
COLLAUDO STRUTTURE	
COLLAUDO AMMINISTRATIVO	
LEGENDA:	
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro	