

REPERTORIO N. 2267

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

CONTRATTO

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di marzo

14 marzo 2018

In Roma, in una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", avanti a me Dr.ssa Angela Silvia LUONGO AUDITORE, Ufficiale Rogante della predetta Università, autorizzata a ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con Disposizione del Direttore Generale n. 2753 del 19 settembre 2012, sono comparsi i Sigg.:

- da una parte Paola DI BISCEGLIE, nata a ... *OMISSIS* .....,  
domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in virtù del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. 13 gennaio 2016 n. 65 e dell'art. 2 - 2.1 della Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28 marzo 2013, nella sua qualità di Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel prosieguo del presente atto definita "Università", con sede in Roma, P.le Aldo Moro civico n. 5, C.F. n. 80209930587 e P.I. n. 02133771002;

- dall'altra parte Cosmo GALASSO, nato a ... *OMISSIS* .....,  
*.OMISSIS.*, domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale

dell'Impresa SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA.

L'Impresa, nel prosieguo del presente atto definita "Società",  
è iscritta alla Camera di Commercio del Molise al numero  
R.E.A. IS-23230, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n.  
00302090949, con sede legale in Isernia Via San Vito senza nu-  
mero cap 86170, capitale sociale interamente versato Euro  
2.000.000,00.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io,  
Ufficiale Rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere il pre-  
sente atto al quale

P R E M E T T O N O

- che con contratto stipulato a mio rogito in data 14 luglio  
2016, Repertorio n. 2211, registrato presso l'Ufficio delle  
Entrate Roma 4 S. 1T al n. 22371 in data 20 luglio 2016, sono  
stati affidati alla Società SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA i  
lavori di restauro e risanamento dell'Edificio "E" complesso  
immobiliare ex Regina Elena per la realizzazione della nuova  
sede del Dipartimento di Informatica, per un importo di Euro  
**2.140.326,59** (duemilionicentoquarantamilatrecentoventisei/59)  
+ IVA di cui Euro **2.035.590,06** (duemilionitrentacinquemilacin-  
quecentonovanta/06) + IVA per lavori, Euro  
**104.736,53**(centoquattromilasettecentotrentasei/53) + IVA per  
oneri di sicurezza;

- che nel corso dei lavori succitati è emersa l'esigenza di  
realizzare opere complementari impiantistiche;

- che con disposizione del Direttore dell'Area Gestione Edilizia n. 4615/2017 del 13 dicembre 2017, a seguito di relazione sottoscritta dal RUP e dal Direttore lavori, è stata autorizzata l'esecuzione di opere complementari ai lavori oggetto del contratto iniziale Rep. n. 2211, per un importo di € 96.796,49 + IVA (novantaseimilasettecentonovantasei/49);

- che con la medesima disposizione è stato autorizzato l'affidamento di detti lavori complementari alla stessa Società, ai sensi dell'art. 57, co. 5 lett. a) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Premesse** - Quanto contenuto nelle premesse forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 - Oggetto del contratto** - L'Università, come sopra rappresentata, affida alla Società SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA, che accetta, l'esecuzione delle opere complementari previste nella Relazione generale, che si allega quale parte integrante al presente contratto sotto la lettera "A".

**Art. 3 - Tempi di esecuzione delle Opere complementari** - La Società dovrà dare ultimate le opere complementari, oggetto del presente contratto, entro trentacinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna delle stesse.

**Art. 4 - Corrispettivo** - Il corrispettivo complessivo delle ulteriori opere, oggetto del presente contratto, è stabilito

in Euro 96.796,49 (novantaseimilasettecentonovantasei/49) + IVA.

**Art. 5 - Pagamenti e fatturazione** - Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto verrà effettuato in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori stessi.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Società ed alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e dal Decreto del MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge n. 136/10 e ss. mm. e ii. i pagamenti verranno effettuati dall'Università a mezzo bonifico bancario, con C.I.G. 73180440F4.

L'Amministratore unico e Legale rappresentante della Società ha dichiarato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche sono i seguenti: Banca: ... OMISSIS... - Agenzia .OMISSIS.; codice IBAN ... OMISSIS .....

La persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente è il Sig. Cosmo GALASSO, nato a ... OMISSIS ....., C.F. ... OMISSIS .....

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata all'Università. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'Università stessa per pagamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati.

Ai sensi del decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

**Art. 6 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari** - La Società assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 - bis, della suddetta legge il presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

L'Università verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo

interessate all'appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii..

**Art. 7 - Condizioni del contratto** - Salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto, l'esecuzione delle ulteriori opere è soggetta agli stessi patti e condizioni del citato contratto rep. n. 2211 e relativi allegati, che si intendono qui integralmente riportati.

**Art. 8 - Cauzione definitiva** - L'Università, come sopra rappresentata, dà atto che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto le è stata consegnata dalla Società la scheda tecnica rilasciata, ai sensi del D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, dalla "ELBA ASSICURAZIONI SPA", in data 07/02/2018, per la polizza n. 1197764 per un importo di € 23.454,76.

**Art. 9 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici** - La Società si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dall'Università emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015, pena la risoluzione del presente Contratto.

**Art. 10 - Spese** - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto per registrazione, bolli e copie sono a ca-

rico della Società.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne presa piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, in formato elettronico, composto da sei pagine per intero e ventuno righe della settima pagina, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD).

F.to

Paola DI BISCEGLIE

F.to

Cosmo GALASSO

F.to

Angela Silvia LUONGO AUDITORE

Io, sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).



**Realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Informatica. Edificio  
E - Complesso "Ex Regina Elena" - Roma**

**Opere complementari impiantistiche presso i locali  
dell'edificio E del complesso ex- Regina Elena ai sensi  
dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 12.04.06 n. 163**

## **RELAZIONE GENERALE**





## Premessa

Il CdA Sapienza, nella seduta del 20/07/2010 ha deliberato, "nell'ambito del nuovo piano di utilizzo del Regina Elena, di destinare l'Edificio E (superficie 1.833,35 mq) al Dipartimento di Informatica, attualmente ospitato nell'edificio di Via Salaria 113, poiché tale destinazione consente di recedere dal contratto di locazione passiva di C.so d'Italia 38/a, con il trasferimento delle strutture dipartimentali ivi allocate nei locali di Via Salaria 113". Negli anni successivi si è proceduto quindi a sviluppare la progettazione dell'intervento stesso parallelamente allo sviluppo del progetto per la realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza presso gli edifici A e D del complesso Ex Regina Elena.

Il progetto dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio E del complesso ex Regina Elena è stato approvato con delibera del CdA del 6 Marzo 2012. La determina a contrarre per l'indizione della gara d'appalto è del 06/08/2014. Il progetto fino a quella data era stato impostato per risolvere le problematiche esistenti al momento della sua redazione ed è quindi stato sviluppato sulla base delle esigenze funzionali dell'epoca del Dipartimento di Informatica ed anche in funzione dell'organizzazione interna per le infrastrutture tecnologiche dell'Università Sapienza.

Il lungo periodo di tempo trascorso dall'indizione della gara fino ad oggi ha inevitabilmente influito sulla funzionalità degli apparati tecnologici previsti nel progetto esecutivo che erano stati pensati in un periodo storico differente dall'attuale.

Molte di queste nuove esigenze sono emerse nei vari incontri che si sono tenuti sia con l'attuale Direttore del Dipartimento di Informatica che con i colleghi del Centro InfoSapienza. In particolare l'attuale Direttore del dipartimento ha rappresentato alcune attuali esigenze che hanno portato, per ragioni organizzative del dipartimento stesso, alla modifica della disposizione degli arredi ed alla modifica del sistema di fruizione di alcuni locali, oltre all'aggiornamento tecnologico della rete dati sia per quanto riguarda il numero di postazioni che per la tipologia di cavi da adottare.

Inoltre l'elevazione degli standard impiantistici a servizio delle attività di didattica e di ricerca volute dalla governance di Sapienza in merito al confort delle aule e dei laboratori didattici



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

ha portato a dover riprogettare il sistema di cablaggio delle singole sale seminari in quanto ogni singolo posto banco dovrà essere dotato di elettrificazione per consentire l'utilizzo di pc portatili da parte degli studenti, per quanto riguarda i laboratori informatici, anche di presa dati per consentire agli studenti la navigazione in rete in maniera diretta e veloce.

La modifica della diversa destinazione d'uso di alcuni locali oltre alla rivisitazione della disposizione delle utenze ha necessariamente comportato una rivisitazione dell'intero impianto elettrico-fonia dati ed antincendio.



## Opere complementari Impiantistiche

In conseguenza delle problematiche esposte, ed a seguito dei vari incontri tenuti sia con il Direttore del dipartimento di Informatica che con i colleghi del Centro InfoSapienza, di seguito vengono illustrate le soluzioni tecnologiche impiantistiche complementari.

### 1. Quadri elettrici e dorsali di alimentazione

A seguito della variazione delle postazioni di lavoro e dell'aumento del numero di prese di energia dovuto alla elettrificazione dei posti banco ed alle richieste emerse nei vari incontri tenuti con il Direttore del Dipartimento, è stato necessario procedere ad un potenziamento delle dorsali elettriche e ad un incremento sia del numero che della sezione dei cavi. L'incremento di potenzialità delle linee dorsali ha imposto una rivisitazione dei quadri elettrici di piano e di edificio, che sono stati ridimensionati in base alle nuove esigenze, in particolare le carpenterie sono state dimensionate per dissipare il maggior calore provocato dai componenti e dai cavi alloggiati all'interno conformemente alla norma CEI 61439 ed è stato necessario aumentare i dispositivi di protezione delle varie linee.

L'aumento del numero di cavi elettrici e dei cavi dati ha comportato anche un conseguente ampliamento delle vie cavo.

Il maggior costo previsto è di € 20.960,70

### 2. Cablaggio strutturato

L'impianto di cablaggio strutturato previsto nel progetto appaltato era costituito da prese dati cablate in categoria 5E, mentre la distribuzione verticale, in fibra multimodale, col sistema "in cascata".

Come già detto precedentemente, a seguito delle riunioni con il nostro staff tecnico del Centro InfoSapienza (il Centro InfoSapienza si occupa della progettazione e gestione dei servizi informativi indispensabili alla ricerca, alla didattica e alle attività organizzativo-gestionale, delle reti di comunicazione telematica e wireless gratuita per gli studenti e il personale, della fonia e il sistema informativo integrato della Sapienza per la gestione dei dati), sono emerse nuove esigenze impiantistiche dovute alla modifica di alcuni standard e protocolli di trasmissione. L'esigenza di avere un impianto dati allineato agli attuali standard



di velocità e sicurezza e di cablaggio, oltre alle aumentate postazioni d'ufficio e dei singoli posti banco nei laboratori ha determinato il doversi procedere alle suddette integrazioni impiantistiche.

L'aumento dell'affidabilità si ottiene cambiando il sistema di distribuzione verticale da "cascata" a "stella". Nel primo caso, il malfunzionamento di uno switch si ripercuote anche su tutti gli switch a valle dello stesso, mentre nella distribuzione a stella il malfunzionamento di uno switch non pregiudica il malfunzionamento degli altri.

L'aumento della velocità della trasmissione dati si ottiene, per quanto concerne la distribuzione verticale, sostituendo la fibra multimodale prevista in progetto con quella monomodale. Per la distribuzione orizzontale, in rame, sostituendo il cavo e i componenti passivi di categoria 5E con quelli di categoria superiore: categoria 6 il cui costo è oggi per altro inferiore a quello del cavo di progetto.

Il nuovo lay-out degli arredi e le nuove predisposizioni impiantistiche presenti nelle aule e nei laboratori didattici ha comportato un aumento delle prese dati, delle prese di energia, e dei relativi cavi di alimentazione. Tali integrazioni hanno determinato il conseguente potenziamento anche dei rack di piano e di quello del centro stella al fine di garantire il corretto alloggiamento sia dei componenti passivi che di quelli attivi.

Il maggior costo previsto è di € 82.566,23

### 3. Impianto di rilevazione incendio

Il nuovo layout degli arredi e il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali ha comportato l'ampliamento dell'impianto di rilevazioni fumi, in particolare sono aumentati i punti di allarme manuale incendio e il numero dei dispositivi ottici acustici. Al fine di adeguare l'impianto di rilevazione incendio alle nuove esigenze dell'edificio sono stati incrementati i vari circuiti di controllo dell'impianto e sono stati aumentati i dispositivi di comando manuale e i dispositivi di segnalazione ottici-acustici. Le modifiche hanno portato anche ad un incremento dei vari circuiti di controllo dell'impianto antincendio che si attestano nella centralina di controllo.

Il maggior costo previsto è di € 43.469,54

Le opere di cui ai due punti appena segnalati rientrano quindi nella fattispecie di cui all'art. 57 comma 5, e specificamente dei relativi sub commi:



p.to a), in quanto "non comprese nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di circostanze impreviste, sono divenute necessarie all'esecuzione dell'opera ... e del contratto iniziale ..."

p.to a.1), in quanto "non possono essere separate, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale; senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante ....."; infatti le opere complementari impiantistiche sono difatti strettamente interconnesse con quelle in corso di esecuzione

Riveste primaria importanza affidarle allo stesso esecutore (e pertanto ancor più rispondenti ai requisiti sostanziali dell'art. 57 del D.L. 163/06 e s.m.l.); sia per la loro strettissima interconnessione e complementarietà con le opere principali, sia e soprattutto perché eseguibili in tempi che non prevedono soluzioni di continuità per il cantiere e con mezzi d'opera, che sono disponibili attualmente nell'area dei lavori e che, se le stesse opere dovessero essere affidate ad altri operatori, comporterebbero ulteriori relativi aggravii economici per la Stazione Appaltante.

Il complesso delle opere complementari che si propongono, infine, risponde pienamente al disposto di cui all'art. 57 comma 5 punto a.2) per la parte economica, che globalmente impegna un importo inferiore al limite del "50% dell'importo del contratto iniziale" e contabilmente incrementa l'importo contrattuale del 4,6%.



## Nuovo Quadro Economico

L'importo relativo alle Opere Complementari trova copertura all'interno del quadro economico dell'Opera;

L'importo complessivo delle Opere Complementari è pari a 96.796,49.

| "APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELL'EDIFICIO "E" COMPLESSO IMMOBILIARE EX REGINA ELENA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST OPERE COMPLEMENTARI   |   |   |                     |
| <b>A)</b>   | <b>LAVORI</b>   |   |                     |
| A.1)  | Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  | € | 3.095.060,07        |
| A.1.1)  | Importo ribasso d'asta sull'importo dei lavori (34,231 %)   | € | -1.059.470,01       |
| A.2)  | Importo lavori al netto del ribasso d'asta (Somma A.1 + A.1.1)  |   | 2.035.590,06        |
|   | Importo lavori di variante soggetto a ribasso d'asta  | € | 639.431,38          |
|   | Importo ribasso d'asta sull'importo di variante (34,231 %)  | € | -218.883,76         |
|   | Importo lavori di variante al netto del ribasso d'asta ( )  |   | 420.547,62          |
|   | Importo lavori opere complementari soggetto a ribasso d'asta  |   | 147.176,47          |
|   | Importo ribasso d'asta sull'importo delle opere complementari (34,231 %)  |   | -50.379,98          |
|   | Importo lavori opere complementari al netto del ribasso d'asta ( )  |   | 96.796,49           |
| A.3)  | Oneri per attuazione dei piani di sicurezza compresi nei prezzi d'appalto (non soggetti a ribasso)  | € | 104.736,53          |
|   | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>   | € | <b>2.637.676,70</b> |
| <b>B)</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |   |                     |
| B.1)  | lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura   | € | 107.016,33          |
| B.2)  | rilievi, accertamenti e indagini  | € | 15.998,98           |
| B.3)  | allacciamenti ai pubblici servizi   | € | 5.000,00            |
| B.4)  | imprevisti  | € | -0,00               |
| B.5)  | acquisizione aree o immobili o pertinenti indebiti  | € | -                   |
| B.6)  | accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice, (Compreso IVA)   | € | 31.997,97           |
| B.7)  | spese di cui agli articoli 90, comma 4, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, <i>in particolare relativamente</i> , alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gestionale e contabile | € | 198.139,52          |
| B.8)  | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  | € | 15.998,98           |
| B.9)  | eventuali spese per commissioni giudicatrici  | € | -                   |
| B.10)   | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  | € | 5.000,00            |
| B.11)   | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, <i>in particolare relativamente al</i> collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   | € | 72.341,43           |
|   | <b>Somma B (somma da B.1 a B.11)</b>  |   | <b>451.493,21</b>   |
| <b>C)</b>   | <b>ARREDI (Compreso Iva)</b>  | € | 216.114,00          |
|   | <b>Somma C</b>  |   | <b>216.114,00</b>   |
| <b>D)</b>   | <b>ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 92, comma 5 D.Lgs. N. 163/06) PARI ALL' 2 % (su A + B.1 + B.3)</b>  | € | 79.773,68           |
|   | <b>Somma D</b>  |   | <b>79.773,68</b>    |
| <b>E)</b>   | <b>I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>  |   |                     |
| E.1)  | I.V.A. 10 % sui lavori (su A + B.1 + B.4)   | € | 276.468,70          |
| E.2)  | I.V.A. 22 % sulle Somme a disp. (su B - (B.1+B.4+B.5+B.6+B.9)   | € | 68.745,36           |
| E.3)  | Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Liberi Professionisti (su B.2 + B.7 + B.8 + B.11)   | € | 14.760,97           |
| E.4)  | Spese per autorità di Vigilanza (L. 266/2005 art. 1)  | € | 600,00              |
|   | <b>Somma E (E.1 + E.4)</b>  | € | <b>360.575,04</b>   |
| <b>F)</b>   | <b>ACCANTONAMENTO POST GARA</b>   | € | 509.530,58          |
|   | <b>Somma F</b>  |   | <b>509.530,58</b>   |
|   | <b>IMPORTO TOTALE (A + B + C + D + E)</b>   | € | <b>4.275.157,21</b> |

*[Handwritten signature]*

7  
*[Handwritten mark]*



## Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori.

Opere complementari impiantistiche presso i locali dell'edificio E del complesso ex- Regina Elena ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 12.04.06 n. 163, di cui alla presente relazione verranno eseguite entro 35 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei suddetti lavori aggiuntivi.

### Allegati:

- Computo metrico opere complementari
- Elaborati grafici

Il D.L.  
Ing. Giulio D'Amore

Il RUP  
Arch. Claudio De Angelis